

公路工程 竣工验收鉴定书

编 号：J023-004

工程名称：重庆市长寿区海棠镇 2022 年“四好农
村路”（新卓路、上沟湾路）公路工程

工程地点：重庆市长寿区海棠镇

业主单位：重庆市长寿区海棠镇人民政府

主管部门：重庆市长寿区交通局

二〇二三年四月



公路工程竣工验收鉴定书

编号：

一	工程名称	重庆市长寿区海棠镇 2022 年“四好农村路”（新卓路、上沟湾路）工程
二	工程地点及主要控制点	公路总长 2923.53m，其中：上沟湾路起点高坎垭口，终点上沟湾；新卓路起点新场路口与现状 3.5m 砼路面村道相交，终点养鸡场；新卓路 1 支路起点新卓路 K0+1300 相交，终点高水井。
三	建设依据	长交计（2021）6 号 长交函（2022）29 号
四	技术标准与主要指标	设计速度 15km/h，（局部设计速度 10 km/h）路基宽度 5m，硬化宽度 5m（局部路段加宽）
五	建设规模及性质	路线全长 2923.53m，工程性质为硬化。
六	开工日期	2022 年 11 月 10 日
	完工日期	2022 年 12 月 30 日
七	原批准概算	无概算
	合同金额	2252239.65 元
	竣工决算	初步决算金额约 2349909.70 元，其中建安送审费用约 2349909.70 元，独立费用约 1 万元，最终以审计报告为准。
八	工程建设主要内容	新卓路及新卓路 1 支路接长部分公路路面结构采用水泥混凝土路面，路基宽度 5m，车行道硬化宽度 3.5m，两侧各 0.75m 土路肩（硬化）；上沟湾路、路基宽度 4.5m，车行道硬化宽度 3.5m，两侧各 0.5m 土路肩采用混凝土浇筑。水泥混凝土路面：2978.818m ³ 级配碎石垫层：943.1 m ² ；挖出旧路面：244.24 m ² ；挖土石方 3590.77 m ³ ；标志标牌 42 块；双柱式标识牌 4 个；新建路侧波形梁钢护栏 Gr-C-4E 波形护栏（端头加强）：1328 米；利用路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4E、含端头及反光膜）：224m 百米桩：22 个；附着式轮廓标：105 个；混凝土边沟长度 235m ³ 。
九	主要材料实际消耗	水泥 1042.59t、河沙 1191.53t、碎石 4975.04t
十	实际征用土地数（亩）	0
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	经区交通工程质量安全监督所鉴定得分 83 分 ， 质量等级合格
十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	履行相关职能职责，评级等级为合格



十三	建设项目综合评价及等级	合格
十四	有关问题的决定和建议	1、排查公路沿线安全隐患，及时整改，加强公路安全防护。 2、清理路面，及时移交并开展日常养护工作
 <p>(建设单位盖章)</p> <p>2023年4月19日</p>		 <p>(主管部门盖章)</p> <p>2023年5月4日</p>

5002211054030