

# 公路工程

## 竣工验收鉴定书

编号：2026-030

工程名称：长寿区“四好农村路”渡舟街道果园村、  
新道路村、黄连村通组道路工程

工程地点：渡舟街道果园村、新道路村、黄连村

业主单位：长寿区渡舟街道办事处

主管部门：重庆市长寿区交通运输委员会



二〇二六年四月

# 公路工程竣工验收鉴定书

编号:

一	工程名称	长寿区“四好农村路”渡舟街道果园村、新道路村、黄连村通组道路工程
二	工程地点及主要控制点	项目位于重庆市长寿区渡舟街道果园村、新道路村、黄连村。夜樊路 K0+000-K0+664.051 及支路 193.602 米、代李路 K0+000-K0+685.888 及支路 185.438 米、巴乡谷路 K0+000-K0+691.533。公路路面结构采用水泥混凝土路面,路基宽度 5m,车行道硬化宽度 3.5m,两侧各 0.75m 硬化土路肩。 夜樊路、代李路支路及接长段。公路路面结构采用水泥混凝土路面,路基宽度 4.5m,车行道硬化宽度 3.5m,两侧各 0.5m 土路肩。
三	建设依据	长交政〔2025〕83号 长交函〔2025〕104号
四	技术标准与主要指标	本项目为农村公路路面硬化,道路等级为四级公路,采用四级公路指标,设计速度为 15km/h,支路接及长路段降低技术标准,设计速度 10km/h。路面硬化路基宽度,同步完善错车道和附属设施。
五	建设规模及性质	农村公路硬化长 2491.1m
六	开工日期	2025 年 11 月 11 日
	完工日期	2026 年 2 月 2 日
七	原批准概算	209.16 万元
	合同金额	1793645.82 元
	竣工决算	以报告为准
八	工程建设主要内容	1. 路基挖土石方: 593.3m <sup>3</sup> ; 土石方回填: 148.6m <sup>3</sup> ; 2. 涵洞: 新修 14 座共长 94m; 3. 路面结构形式及工程量: C30 水泥混凝土(弯拉强度≥4.0Mpa) 工程量 12728.35m <sup>2</sup> ; 4. 排水工程: C20 混凝土边沟长度 1160.3m; 5. 安全设施工程: 波形梁护栏 748m, 标志标牌 12 根, 道口桩 20 个。

街巷

九	主要材料实际消耗	水泥：1158t；砂：844t；石：3964t
十	实际征用土地数（亩）	0
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	经区交通工程质量安全监督所鉴定得分 <u>86</u> 分， 质量等级合格
十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	履行相关职能职责，评价等级为合格
十三	建设项目综合评价及等级	合格
十四	有关问题的决定和建议	6. 排查公路沿线安全隐患，及时整改，加强公路安全防护。 7. 完善公路边沟及附属设施。 3. 清理路面，及时移交并开展日常养护工作。
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>(建设单位盖章)</p> <p>年 月 日</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>付然 邓晓光</p>  <p>(主管部门盖章)</p> <p>2026年5月6日</p> </div> </div>

公路局